

चालु आ.व. २०७४-७५ को दोस्रो चौमासिक लक्ष्य तथा प्रगति

सि.न.	मुख्य कृयाकलाप	ईकाई	लक्ष्य		प्रगति		कैफियत
			भौतिक	बित्तिय (लाखमा)	भौतिक	बित्तिय (लाखमा)	
१	हेडवर्क्स निर्माण	प्र.श.	१४.००	२५००.००	९.००	१०३७.००	करिव ७० % निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
२	सुरुङ्ग निर्माण कार्य	कि.मी.	१.१०	६०००.००	०.८९	२८३५.८७	जम्मा २७.५८ कि.मी. मध्ये २७.३७१ कि.मी. सुरुङ्ग निर्माण भएको । ३.५ कि.मि. लम्बाईमा फाईनल सपोर्ट तथा ईन्भर्ट लाईनिङ्गको कार्य सुरु गरिएको।
३	पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य भाग-१ (८.५ करोड दैनिक क्षमता)	प्र.श.		८००.००		७३१.६५	संचालन परिक्षण सम्पन्न भएको ।
४	पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य भाग-२(८.५ करोड दैनिक क्षमता)	प्र.श.	२०.००	७५३०.००	१५.००	१४२४.९१	रिजरभोयेर र फिल्टरमा समेत गरि जम्मा ८४०० घ. मि. कंक्रीट (RCC /PCC) को काम भएको
५	पुजिगत अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा	प्र.श.	१५.००	२२६०.००	१५.००	५१९.८४	
	सामाजिक उत्थान कार्यक्रम	प्र.श.	३.००	५४०.००	२.००	४३३.०६	
६	चालु तथा अन्य खर्च						
	जम्मा			१९६३०.००		६९८२.३३	

चालु आ.व को दोस्रो चौमासिकको भौतिक प्रगति ७३.६७ %
 चालु आ.व को दोस्रो चौमासिकको वित्तिय प्रगति ३१.९२ %
 चालु आ.व. को वार्षिक बजेट ६ अर्ब ५७ करोड २४ लाख ९२ हजार
 दोस्रो चौमासिकको खर्च ६९ करोड ८२ लाख ३३ हजार
 हालसम्मको जम्मा खर्च २४ अर्ब २२ करोड ९२ लाख १९ हजार

चालु आ.व. २०७४-७५ को अष्ट मासिक लक्ष्य तथा प्रगति

सि.न.	मुख्य कृयाकलाप	ईकाई	लक्ष्य		प्रगति		कैफियत
			भौतिक	वित्तीय (लाखमा)	भौतिक	वित्तीय (लाखमा)	
१	हेडवर्क्स निर्माण	प्र.श.	०.००	०.००	०.००	०.००	करिव ७० % निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
२	सुरुङ्ग निर्माण कार्य	कि.मी.	०.००	०.००	०.००	०.००	जम्मा २७.५८ कि.मी. मध्ये २५.०८ कि.मी. सुरुङ्ग निर्माण भएको । फाईलन सपोर्ट तथा ईन्भर्ट लाईनिङ्गको कार्य सुरु गरिएको।
३	पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य भाग-१ (८.५ करोड दैनिक क्षमता)	प्र.श.	०.००	०.००	०.००	०.००	सिभिल वर्क्स सम्पन्न भएको संचालन परिक्षणका लागि तयारी कार्य भईरहेको ।
४	पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य भाग-२(८.५ करोड दैनिक क्षमता)	प्र.श.	०.००	०.००	०.००	०.००	सिभिल वर्क्स निर्माण कार्य सुरु भएको
५	पुजिगत अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा	प्र.श.	०.००	०.००	०.००	०.००	
	सामाजिक उत्थान कार्यक्रम	प्र.श.	०.००	०.००	०.००	०.००	
६	चालु तथा अन्य खर्च					०.००	निर्माण व्यवसायीसंगको Claim Dipute समेतको भुक्तानी
	जम्मा			०.००		०.००	

चालु आ.व को अष्ट मासिक भौतिक प्रगति

८०.२६ %

चालु आ.व को अष्ट मासिक वित्तीय प्रगति

३८.१० %

चालु आ.व. को वार्षिक बजेट

५ अर्ब ९८ करोड ४९ लाख

अष्ट मासिकको खर्च

१अर्ब ५१ करोड ४५लाख

हालसम्मको जम्मा खर्च

२४ अर्ब २२ करोड ९२ लाख १९ हजार