

चालु आ.व. २०७४-७५ को लक्ष(संशोधित) तथा प्रगति

सि.न.	मुख्य कृयाकलाप	ईकाई	लक्ष		प्रगति		कैफियत
			भौतिक	वित्तिय (लाखमा)	भौतिक	वित्तिय (लाखमा)	
१	हेडवर्क्स निर्माण	प्र.श.	१५.००	७५००.००	८.७३	४१८७.४२	करिव ८० % निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
२	सुरुङ्ग निर्माण कार्य	कि.मी.	२.५०	१८८००.००	२.४९	६९८५.२१	जम्मा २७.५८ कि.मी. मध्ये २७.५७ कि.मी. सुरुङ्ग निर्माण भएको । ७.० कि.मी.फाईनल सपोर्ट तथा ईन्भर्ट लाईनिङ्गको कार्य गरिएको।
३	पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य भाग-१ (८.५ करोड दैनिक क्षमता)	प्र.श.	१.००	३४००.००	१.००	२५०६.१५	बाग्मति नदीको पानी प्रयोग गरि संचालन परिक्षणका गरिएको ।
४	पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य भाग-२(८.५ करोड दैनिक क्षमता)	प्र.श.	३०.००	१७५५०.००	२५.००	४७१८.९५	हाल सम्ममा ३७% सिभिल वर्क्स को काम सम्पन्न भएको
५	पुजिगत अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा	प्र.श.	३०.००	६८४४.७५	३०.००	४०२०.५६	आयोजनाको दोश्रो चरणको विस्तृत डिजाईन प्रतिवेदन तयारसम्पन्न हुने अवस्थाम रहेको मुख्य प्रवेशमार्गको ९ कि.मी. ट्रयाक खोलिएको

चालु आ.व को भौतिक प्रगति
चालु आ.व को वित्तिय प्रगति
चालु आ.व. को वार्षिक बजेट
वार्षिक खर्च

८३.०५ %
४३.२७ %
५ अर्व ७५ करोड २४ लाख
२ अर्व ४८ करोड ९१ लाख

पूजिगत खर्च रु.
चालू खर्च रु.
जम्मा

२४२४४५३५१७.०७
६४७१२१२७.३३
२४८९१६५६४४.४०