

चालु आ.व. २०७५-७६ को लक्ष(संशोधित) तथा प्रगति

सि.न.	मुख्य कृयाकलाप	ईकाई	लक्ष		प्रगति		कैफियत
			भौतिक	वित्तिय (लाखमा)	भौतिक	वित्तिय (लाखमा)	
१	हेडवर्क्स निर्माण	प्र.श.	१०.००	६५००.००	६.००	४४९६.९०	करिव ८० % निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
२	सुरुङ्ग निर्माण कार्य (फाईनल फिनिसिङ्ग-सपोर्ट तथा ईन्भर्ट)	कि.मी.	२०.००	२५५००.००	१८.३०	५२६३.७६	vent shaft ,outfall तथा, मुख्य सुरुङ्गको ८०० मी. Invert Concrete तथा ४०० मी. Final support मात्र बाकी रहेको
३	पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य भाग-१ (८.५ करोड दैनिक क्षमता)	प्र.श.	१.००	२५२०.००	१.००	१५१४.७०	असोज-मंसिर महिनामा बाग्मति नदीमा उपलब्ध पानी प्रयोग गरि ३ महिना संचालन गरिएको ।
४	पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य भाग-२(८.५ करोड दैनिक क्षमता)	प्र.श.	५०.००	७५००.००	४२.००	३२२६.८६	हाल सम्ममा ९०% सिभिल वर्क्स को काम सम्पन्न भएको
५	पुजिगत अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा (सुरुङ्ग तथा हेडवर्क्स निर्माण, पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण)	प्र.श.	३०.००	७२२०.९०	३०.००	५२५०.०८	आयोजनाको दोश्रो चरणको बिस्तृत डिजाईन प्रतिवेदन तयार भएको। प्रथम चरणको बाकी कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक डकुमेण्ट तयार गरिएको खरिद प्रकृया सम्पन्न हुने अवस्थाम रहेको

चालु आ.व को भौतिक प्रगति
चालु आ.व को वित्तिय प्रगति
चालु आ.व. को वार्षिक बजेट
वार्षिक खर्च

७४.७४ %
४१.४२ %
५ अर्व ९१ करोड ९९ लाख
२ अर्व ४५ करोड १८ लाख

पूजिगत खर्च रु.
चालू खर्च रु.
जम्मा

२३९६७५८७८७.७०
५५१०६६५५.००
२४५१८६५४४२.७०